

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和3年11月29日

計画の名称	安全安心なまちづくりと都市公園の長寿命化（防災・安全）																																	
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）				交付対象	山形県、鶴岡市、酒田市、上市市、長井市、天童市、山辺町、朝日町、真室川町、高島町、南陽市、米沢市																												
計画の目標	公園の持続的な安全・安心及びライフサイクルコスト削減を図るため、公園施設長寿命化計画の策定を行う。 老朽化公園施設の更新を行い、公園施設の充実と安心・安全に利用できる公園整備を行う。 地域防災計画で避難場所として位置づけられた公園に関し、入り口部や園路の移動等円滑化整備を進め、利用者の安全・安心を確保する。																																	
計画の成果目標（定量的指標）	①【都市公園施設長寿命化計画策定事業】長寿命化計画を策定した公園数を134公園（H26末）から275公園（H28末）に増加【県及び7市4町】 （県：9、鶴岡市：67、酒田市：64、上市市：11、長井市：7、天童市：92、山辺町：8、朝日町：1、真室川町：2、高島町：4、南陽市：3、米沢市：7） ②【都市公園施設長寿命化対策支援事業】点検調査で改善が必要とされた公園施設の改築更新を推進する。（35.8%増加） ③【都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業】バリアフリーに対応した公園整備の促進を行う（11.6%増加）																																	
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①【都市公園施設長寿命化計画策定事業】 公園施設長寿命化計画策定事業において、計画策定した公園数【県及び7市4町】</td> <td>(H27当初) 134</td> <td></td> <td>(H28末) 275</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②【都市公園施設長寿命化対策支援事業】 改善が必要とされた公園施設のうち、H27～H31年度内に健全となった公園施設の割合を算出する (改善が必要な公園施設の健全化率) = (健全化が完了した施設数) / (改築更新が必要な施設数)</td> <td>(H27当初) 0%</td> <td></td> <td>(H31末) 35.8%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③【都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業】 バリアフリーに適合する公園のうち、H27～H31年度内に改築・更新を行った公園の割合を算出する (バリアフリー達成化率) = (バリアフリーに適合する公園数) / (設置公園数)</td> <td>(H27当初) 0%</td> <td></td> <td>(H31末) 11.6%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	①【都市公園施設長寿命化計画策定事業】 公園施設長寿命化計画策定事業において、計画策定した公園数【県及び7市4町】	(H27当初) 134		(H28末) 275		②【都市公園施設長寿命化対策支援事業】 改善が必要とされた公園施設のうち、H27～H31年度内に健全となった公園施設の割合を算出する (改善が必要な公園施設の健全化率) = (健全化が完了した施設数) / (改築更新が必要な施設数)	(H27当初) 0%		(H31末) 35.8%		③【都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業】 バリアフリーに適合する公園のうち、H27～H31年度内に改築・更新を行った公園の割合を算出する (バリアフリー達成化率) = (バリアフリーに適合する公園数) / (設置公園数)	(H27当初) 0%		(H31末) 11.6%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																														
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																															
①【都市公園施設長寿命化計画策定事業】 公園施設長寿命化計画策定事業において、計画策定した公園数【県及び7市4町】	(H27当初) 134		(H28末) 275																															
②【都市公園施設長寿命化対策支援事業】 改善が必要とされた公園施設のうち、H27～H31年度内に健全となった公園施設の割合を算出する (改善が必要な公園施設の健全化率) = (健全化が完了した施設数) / (改築更新が必要な施設数)	(H27当初) 0%		(H31末) 35.8%																															
③【都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業】 バリアフリーに適合する公園のうち、H27～H31年度内に改築・更新を行った公園の割合を算出する (バリアフリー達成化率) = (バリアフリーに適合する公園数) / (設置公園数)	(H27当初) 0%		(H31末) 11.6%																															
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,727百万円	A	2,727百万円	B	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%																									

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う。	整備計画期間の翌年度
	公表の方法
	ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
1-A-1	公園	一般	山形県	直接	山形県	山形県都市公園施設長寿命化対策支援事業	9公園	山形市ほか						668	
1-A-2	公園	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	鶴岡市都市公園施設長寿命化計画策定事業	67公園	鶴岡市						3	
1-A-3	公園	一般	酒田市	直接	酒田市	酒田市都市公園施設長寿命化計画策定事業	64公園	酒田市						10	
1-A-4	公園	一般	上市市	直接	上市市	上市市都市公園施設長寿命化対策支援事業	5公園	上市市						186	
1-A-5	公園	一般	長井市	直接	長井市	長井市都市公園施設長寿命化対策支援事業	6公園	長井市						818	
1-A-6	公園	一般	天童市	直接	天童市	天童市都市公園施設長寿命化対策支援事業	48公園	天童市						200	
1-A-7	公園	一般	天童市	直接	天童市	天童市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	15公園	天童市						193	
1-A-8	公園	一般	山辺町	直接	山辺町	山辺町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	1公園	山辺町						31	
1-A-9	公園	一般	朝日町	直接	朝日町	朝日町都市公園施設長寿命化計画策定事業	1公園	朝日町						4	
1-A-10	公園	一般	真室川町	直接	真室川町	真室川町都市公園施設長寿命化計画策定事業	2公園	真室川町						5	
1-A-11	公園	一般	高島町	直接	高島町	高島町都市公園施設長寿命化計画策定事業	4公園	高島町						3	
1-A-12	公園	一般	南陽市	直接	南陽市	南陽市都市公園施設長寿命化計画策定事業	3公園	南陽市						9	
1-A-13	公園	一般	米沢市	直接	米沢市	米沢市都市公園施設長寿命化計画策定事業	7公園	米沢市						10	

1-A-14	公園	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	鶴岡市都市公園施設長寿命化対策支援事業	3 4 公園	鶴岡市									95	
1-A-15	公園	一般	酒田市	直接	酒田市	酒田市都市公園施設長寿命化対策支援事業	1 公園	酒田市									21	
1-A-16	公園	一般	酒田市	直接	酒田市	酒田市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	1 公園	酒田市									120	
1-A-19	公園	一般	真室川町	直接	真室川町	真室川町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	1 公園	真室川町									131	
1-A-20	公園	一般	朝日町	直接	朝日町	朝日町都市公園施設長寿命化対策支援事業	1 公園	朝日町									64	
1-A-21	公園	一般	高島町	直接	高島町	高島町都市公園施設長寿命化対策支援事業	3 公園	高島町									95	
1-A-22	公園	一般	南陽市	直接	南陽市	南陽市都市公園施設長寿命化対策支援事業	5 公園	南陽市									61	
小計（公園事業）																	2,727	

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
									H27	H28	H29	H30	H31					
合計																		

番号																		備考
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
									H27	H28	H29	H30	H31					
合計																	0	

番号																		備考
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

その他関連する事業																		
計画等の名称		地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考			
事業種別									H22	H23	H24	H25	H26					
合計																	0	

A'		B'		C'		$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	0.0%
----	--	----	--	----	--	---------------------------------------	------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・老朽化した公園施設の改築・更新を計画的に進めるための公園施設長寿命化計画を策定し、今後の適正な公園の維持管理を行う環境整備ができた。
- ・バリアフリー化や老朽化した公園施設の改築・更新により安全・安心の公園の環境づくりに寄与できた。

II 定量的指標の達成状況	指標①（計画策定した公園数）	最終目標値	275	目標値と実績値に差が出た要因	目標値を達成した。
		最終実績値	275		
	指標②（公園施設の健全化率）	最終目標値	35.8%	目標値と実績値に差が出た要因	交付金要望額に対する交付決定額が半分程度となり、当初予定していた予算を確保できず、事業の進捗が図れなかった。（501施設改築するところ、394施設に留まった。）
		最終実績値	28.2%		
	指標③（バリアフリー達成化率）	最終目標値	11.6%	目標値と実績値に差が出た要因	交付金要望額に対する交付決定額が半分程度となり、当初予定していた予算を確保できず、事業の進捗が図れなかった。（29公園をバリアフリー化するところ、18公園に留まった。）
		最終実績値	7.2%		

3. 特記事項（今後の方針等）

交付金予算の確保に難航しましたが、バリアフリー化や老朽化した公園施設の改築・更新を行ったことにより安全で安心な公園の整備を図ることができました。引き続き、ライフサイクルコストを踏まえた公園施設の長寿命化を図りながら、安全で安心に利用できる公園の整備並びに適切な維持管理に取り組んでいきます。