

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和 年 月 日

計画の名称	都市における通学路の安全を確保し子供達が安心してとおれる都市空間整備（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）			交付対象	山形県、山形市								
計画の目標	都市内における指定通学路を拡幅することにより、子供達が安心してとおれる都市空間を整備する。												
計画の成果目標（定量的指標）	DID地区における指定通学路の歩道整備率を向上させる。												
定量的指標の定義及び算定式	DID地区内における指定通学路の歩道整備率を向上させる。												
DID地区における指定通学路の歩道整備率（％） DID地区における県管理道路指定通学路の歩道設置延長 ÷ DID地区における県管理道路指定通学路延長 DID地区の山形市管理都市計画道路における指定通学路の歩道整備率（％） DID地区の山形市管理都市計画道路における指定通学路の歩道整備率 ÷ DID地区の山形市管理都市計画道路における指定通学路延長										定量的指標の現況値及び目標値			備考
										当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)	
										64.0%	67.0%	67.0%	
										87.0%	89.0%	90.0%	
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	9,586 百万円	A	9,586百万円	B	百万円	C	百万円	そのほか関連する事業 (D)	百万円			

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	整備計画期間の翌年度
	公表の方法
	ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														全体事業費 (百万円)	備考		
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）						
											H28	H29	H30	R1	R2		
A01-001	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・10桐町成田線	現道拡幅L=0.39km	長井市						2,300	
A01-002	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・5・31藤島駅笹花線	現道拡幅L=0.44km	鶴岡市						960	
A01-003	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・28四日町山家町線	現道拡幅L=0.64km	山形市						1,031	
A01-004	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・2・7十日町双葉町線ほか2路線	現道拡幅L=0.79km	山形市						10	
A01-005	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・4・25東原村木沢線ほか1路線	現道拡幅L=0.47km	山形市						26	
A01-006	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・4・28四日町山家町線ほか2路線	現道拡幅L=0.34km	山形市						67	
A01-007	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・4・24諏訪町七日町線（大龍寺工区）	現道拡幅L=0.13km	山形市						270	
A01-008	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・2・7十日町双葉町線ほか1路線（十日町工区）	現道拡幅L=0.28km	山形市						0	
A01-009	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・5赤湯停車場線（二色根工区）	現道拡幅L=0.47km	南陽市						1,350	
A01-010	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・2・5旅籠町八日町線（十日町工区）	現道拡幅L=0.12km	山形市						572	
A01-011	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・2・2豊里十里塚線	現道拡幅L=0.71km	酒田市						900	
A01-012	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・3羽黒橋加茂線（神明町工区）	現道拡幅L=0.50km	鶴岡市						30	
A01-013	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・6・1道形黄金線	現道拡幅L=0.23km	鶴岡市						420	
A01-014	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・4北本町飛田線	現道拡幅L=0.51km	新庄市						300	
A01-015	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・25東原村木沢線（木の実町工区）	現道拡幅L=0.26km	山形市						500	
A01-016	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・4・24諏訪町七日町線（建昌寺工区）	現道拡幅L=0.14km	山形市						35	
A01-017	街路	一般	山形市	直接	山形市	S街路	改築	3・5・4香澄町専称寺線（建昌寺工区）	現道拡幅L=0.07km	山形市						15	
A01-018	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・5村山駅東沢線	現道拡幅L=0.39km	村山市						200	
A01-019	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・5赤湯停車場線（三間通工区）	現道拡幅L=0.35km	南陽市						200	
A01-020	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・3・4本町東大町線	現道拡幅L=0.49km	酒田市						200	
A01-021	街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・3羽黒橋加茂線（東原町工区）	現道拡幅L=0.23km	鶴岡市						200	
											合計					9,586	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名□	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

その他関連する事業																
都市における安全で安心な人と車の快適空間づくり																
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・6・1新築西通り二口橋線	現道拡幅L=0.44km	山形市						17	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・11柴橋日田線(八幡町工区)	現道拡幅L=0.58km	寒河江市						345	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・3宮崎西道線	バイパスL=0.46km	東根市						80	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・303城南大通り線	現道拡幅L=0.09km	山辺町						155	
合計													597			

その他関連する事業																
山形新幹線へのアクセス向上、安全で安心な都市の快適空間の整備																
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・207山形老野森線	現道拡幅L=0.67km	天童市						810	
街路	一般	山形県	間節	芳賀区画組合	区画	改築	芳賀地区((都)天童山形空港線外)	区画整理L=0.33km	天童市						1017	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・5赤湯停車場線(赤湯工区)	現道拡幅L=0.33km	南陽市						108	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・5赤湯停車場線(二色根工区)	現道拡幅L=0.46km	南陽市						1,655	
合計													3,590			

その他関連する事業																
都市における緊急輸送道路の無電柱化推進(防災・安全)																
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	R1	R2		
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・2・5旅籠町八日町線(七日町工区)	現道拡幅L=0.28km	山形市						935	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・2・5旅籠町八日町線(本町工区)	現道拡幅L=0.31km	山形市						1336	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・2・2豊里十里塚線	現道拡幅L=0.71km	酒田市						1,931	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・3羽黒橋加茂線(神明町工区)	現道拡幅L=0.50km	鶴岡市						480	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・6・1道形黄金線	現道拡幅L=0.23km	鶴岡市						520	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・4北本町飛田線	現道拡幅L=0.51km	新庄市						550	
街路	一般	山形県	直接	山形県	S街路	改築	3・4・25東原村木沢線(木の実町工区)	現道拡幅L=0.26km	山形市						750	
合計													6,502			

A'	9,586 百万円	B'		C'		(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))
----	-----------	----	--	----	--	-------------------------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

都市内における指定通学路の歩道整備率の向上により、通学児童・生徒等の歩行者の安全が確保された。

II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	67.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	67.5%		
	指標②	最終目標値	90.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	90.8%		

3. 特記事項（今後の方針等）

限られた予算のなかで早期整備効果が発現できるよう、都市内の通学路や緊急輸送道路を優先的に整備を進め、安全で安心な都市空間づくりを進めていく。

