

# ⑧ 樽川 (たるがわ) / 天童市

進捗状況

【令和7年3月】

4

事業全体

【設計】

進捗率 31%

うち、流域治水プロジェクト整備

4

【設計】

進捗率 30%

## 位置図



## 浸水状況




## 状況



「樽川の総合的な治水対策に関する協議会」を設置、3者連携を図りながら治水対策を推進

- ・国土交通省：樽川排水樋門改築、堤外水路改修
- ・山形県：調節池の整備等
- ・天童市：雨水流出抑制対策、田んぼダム推進等



## 進捗度とその内容

- 1 プロジェクトの説明  
現場調査のために地域の皆様へプロジェクトの説明を行います。現地調査の協力をお願いします。
- 2 測量・地質調査  
堤防などの設計に必要な資料の収集・測量・調査を行います。
- 3 堤防などの設計  
収集した資料や測量図面を基に堤防などの設計を行います。
- 4 **設計内容の説明** **今はココ!!**  
地域の皆様へ堤防等の設計内容や用地取得に関する説明を行います。
- 5 用地幅杭設置  
設計に基づき堤防等の工事に必要な用地範囲を示す杭を打設します。
- 6 用地・物件の調査  
堤防等に必要用地、建物等の調査を行い、所有者立会いのもと、用地境界等の確認を行います。
- 7 補償の説明・契約  
用地・物件調査の結果を基に所有者の皆様へ補償内容の説明を行い、契約締結後、補償金の支払いを行います。
- 8 工事  
設計に基づき工事を行います。
- 9 完成

## 概要

- 事業着手：令和4年度
- 整備内容：調節池整備
- 平成25年7月と平成26年7月に洪水発生、住民避難や排水ポンプ車による排水作業を実施。令和2年7月豪雨では、堤防を越水し、周辺農地に浸水被害が発生
- 国土交通省・県・天童市による総合的な治水対策を実施

## 進捗状況

- 令和4年度 測量、用地調査  
国土交通省が実施した排水樋門改築工事が完成
- 令和5年度 設計、用地調査
- 令和6年度 設計、設計内容の説明
- 令和7年度実施内容
  - 用地・物件調査、用地補償等

