

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年11月26日

計画の名称	安全・安心な港湾海岸を維持する海岸保全施設の長寿命化（重点）（防災・安全）			
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）	交付対象	山形県	
計画の目標	山形県の3港湾における全ての海岸保全施設の性状を把握し、今後の維持管理方法や対策工事等について定めた長寿命化計画を策定する。これにより一定の維持管理水準を確保し、津波や高潮に対しても十分に効果を発揮する海岸保全施設の長寿命化を図り、安全・安心な港を実現する。			

計画の成果目標（定量的指標）	・海岸保全施設の長寿命化計画策定数を0施設（0%）から55施設（100%）にする			
----------------	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)	
	0%	69%	100%	

海岸保全施設の長寿命化計画を策定する。
 (長寿命化計画策定達成率) = (計画書策定施設数) / (計画書策定予定全施設数) %

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	53 百万円	A	53 百万円	B	百万円	C	百万円	そのほか関連する事業 (D)	百万円
-------	-----------------	--------	---	--------	---	-----	---	-----	-------------------	-----

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	整備計画期間の翌年度
	公表の方法
	ホームページによる公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 海岸事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	H31	H32		
A09-001	海岸	一般	山形県	直接	山形県	老朽化		酒田港 海岸保全施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定 N=23施設	酒田市	■	■				28	
A09-002	海岸	一般	山形県	直接	山形県	老朽化		加茂港 海岸保全施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定 N=15施設	鶴岡市	■					6	
A09-003	海岸	一般	山形県	直接	山形県	老朽化		鼠ヶ関港 海岸保全施設長寿命化計画策定	長寿命化計画策定 N=17施設	鶴岡市		■	■			19	
合計																	

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		

その他関連する事業																
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																


A'	百万円	B'		C'		(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))
----	-----	----	--	----	--	-------------------------------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		計画どおり海岸保全施設の長寿命化計画策定を全施設完了できた。		
II 定量的指標の達成状況	指標①	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	100%	
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値		
3. 特記事項（今後の方針等） 今回の長寿命化計画により、老朽化対策を要すると診断された施設については、今後計画的な修繕を実施していくこととしたい。				

(参考図面) (防災・安全交付金)

計画の名称	安全・安心な港湾海岸を維持する海岸保全施設の長寿命化(重点)(防災・安全)		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)	交付対象	山形県


酒田港



(参考図面) (防災・安全交付金)


計画の名称	安全・安心な港湾海岸を維持する海岸保全施設の長寿命化（重点）（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成30年度（3年間）	交付対象	山形県

鼠ヶ関港



(参考図面) (防災・安全交付金)

計画の名称	安全・安心な港湾海岸を維持する海岸保全施設の長寿命化(重点)(防災・安全)		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)	交付対象	山形県



(参考図面) (防災・安全交付金)

計画の名称	安全・安心な港湾海岸を維持する海岸保全施設の長寿命化(重点) (防災・安全)		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)	交付対象	山形県

